CONTROL LIBRO DEL EDIFICIO

03 11 06

Fachadas

Cerramientos y particiones acristaladas: Cerramientos acristalados (03 11 06) (0 - Cada 1 y 3 Arios / M - Cada 5 Arios J T - Cada 10 Arios)

Tecnico Cabecera: Fernando Artimez Talavera **Fecha: 01/02/2026**

./ CONTROLES

PERIODO	INSPECCIÖN	OK
Cada 5 Arios **Recomendable**	M - OPERARIO MANTENIMIENTO-ESPECIALISTA: Evaluaci6n estructural detallada de los elementos acristalados y pruebas de resistencia mecanica.	. !

./ PRECAUCIONES

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna pieza.

Se protegeran o cubriran las superficies de la fabrica de vidrio cuando se realicen junto a ellas trabajos con materiales o proyecci6n de partfculas incandescentes o esquirlas que puedan dariarlas (al manejar pinturas al silicato, en el lavado de juntas o parios de mortero y cuando se ejecutan pulimentos, cortes o pulidos de perfiles metalicos y soldaduras).

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

./ PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de algün elemento, aparici6n de fisuras o desplomes, debera avisarse a un tecnico competente.

En caso de observarse alguna anomalfa, sera estudiada por un tecnico competente, para que dictamine su importancia y si es preciso, las reparaciones que deban realizarse.

El propietario debera disponer de una reserva de cada tipo de bloque, equivalente al 1% de la cantidad colocada.

Las piezas rotas deberan reponerse utilizando otras identicas, previa limpieza cuidadosa del hueco para eliminar todo resto.

En caso de ser necesario reponer el material de rejuntado, se hara con mortero de identicas caracterfsticas al existente.

En el caso de corrosi6n de las armaduras o de deformaciones de la fabrica, debera consultarse con un especialista para que precise su causa.

./ PROHIBICIONES

No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se modificaran las condiciones de carga de las fabricas ni se rebasaran las previstas en el proyecto

FECHA INSPECCIÖN	CONTROL	OBSERVACIONES
30/12/2025	Firma	No hay patologías